

## Brännö vägförening - Investeringsplan och årsplanering 2021 - 2024

Investeringsplan					
Planerat arbete	Arbetsbeskrivning	Tidsplan	Vägavsnitt (m)	Estimerad kost	
				Per m	Totalt ink moms
Rödstensvägen 1	Breddning	2019 - 2020	150	6 000	900 000
Rödstensvägen 2	Asfaltering	2019 - 2022	200	5 000	1 000 000
Ändlyckan		2019 - 2021	150	5 000	750 000
Husviksvägen		2019 - 2023	1 520	2 500	3 800 000
Haggårdsvägen dränering		2019 - 2022	465	4 000	1 860 000
Haggårdsvägen asfaltering		2019 - 2022	465	1 000	465 000
Skogsgapet	Dränering och asfaltering	2019 - 2024	1 090	5 000	5 450 000
Sandviksdalen		2019 - 2025	255	5 000	1 275 000
Galterövägen	Svålning, dikning och justering	2019 - 2023	900	<i>Ej uppskattat</i>	<i>Ej uppskattat</i>
Panneviksvägen		2019 - 2024	120	2 500	300 000
<b>Totalt</b>			<b>5 315</b>		<b>15 800 000</b>
<b>Snitt per år över 6 år</b>					<b>2 633 333</b>

Etapper - uppdelning och årsplanering											
Planerat arbete	Etapp	Status	Vägavsnitt (m)	Estimerad kost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rödstensvägen 1		Klart	150	900 000	x						
Rödstensvägen 2		Klart	200	1 000 000	x						
Ändlyckan		Klart	150	750 000	x						
Husviksvägen	1. Faggeliden - Affären	Klart	330	825 000	x						
Husviksvägen	2. Affären - Vårdshuset	Klart	290	725 000		x					
Husviksvägen	3. Vårdshuset - Husviksvägen 103		450	1 125 000							
Husviksvägen	4. Husviksvägen 103 - Husvik		450	1 125 000					x		
Haggårdsvägen dränering		Klart	465	1 860 000		x					
Haggårdsvägen asfaltering			465	465 000				x			
Skogsgapet spolning och filmning		Planering pågår	-	130 000			x				
Skogsgapet	1. Sträckan ej fastställd	Projektering pågår	273	1 362 500			x				
Skogsgapet	2. Sträckan ej fastställd	Projektering pågår	273	1 362 500				x			
Skogsgapet	3. Sträckan ej fastställd	Projektering pågår	273	1 362 500							
Skogsgapet	4. Sträckan ej fastställd	Projektering pågår	273	1 362 500					x		
Sandviksdalen			255	1 275 000							x
Galterövägen punktinsats				50 000			x				
Galterövägen	1. Sträckan ej fastställd			<i>Ej uppskattat</i>				x			
Galterövägen	2. Sträckan ej fastställd			<i>Ej uppskattat</i>					x		
Panneviksvägen			120	300 000				x			
<b>Oplanerat / akut arbete</b>											
Haggårdsvägen grävning genom tomt		Klart?	-	170 000		x	x				
Gröna vik dränering				275 000			x				
<b>Antal meter väg</b>			<b>4 415</b>		<b>830</b>	<b>755</b>	<b>273</b>	<b>858</b>	<b>723</b>	<b>255</b>	
<b>Estimerad kostnad</b>				<b>16 425 000</b>	<b>3 475 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>1 987 500</b>	<b>2 127 500</b>	<b>2 487 500</b>	<b>1 275 000</b>	